




# ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ С 01.09.2021 ПО 15.09.2021 АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИЦ"

## Выполненные работы на объекте ГЭС-10 (с 01.09.2021 по 15.09.2021)



1	Кровля здания СПК	м2	324	
2	Кладка пеноблока межкомнат СПК	м3	74	
3	Стяжка подвала СПК	м3	8,5	
4	Наружная штукатурка стены СПК	м2	1250	

## Выполненные работы на объекте ГЭС-1 (с 01.09.2021 по 15.09.2021)



1	Бетонирование здание станции ГЭС 1	м3	266	
2	Акормирование здание станции	тн	13	


3	Установка опалубки	м3	11,4	
4	Бетонирование отводящего канала	м3	184	

### Выполненные работы на объекте ГЭС Камолот (с 01.09.2021 по 15.09.2021)

1	Пусконаладочные работы			
2	Кладка керамической плитки	м2	40	
3	Чистка отводящего канала	п.м.	250	

### Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО (с 01.09.2021 по 15.09.2021)

1	Армирование и бетонирование котельной №1	м3	188	
2	Монтаж трубы	п.м.	1450	

3	Термогидроизоляция труб	п.м.	1800	
---	-------------------------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------

### Выполненные работы на объекте ФерТЭЦ (с 01.09.2021 по 15.09.2021)

1	Озеленение территории главного корпуса	м2	220	
2	Внутренние отделочные работы	м2	1450	
3	Монтаж перилы	п.м.	120	

### Выполненные работы на объекте Строительство парадных вход на АО ТЭС (с 01.09.2021 по 15.09.2021)

	стяжка	м3	36	
	Монтаж и демонтаж кровля парадного входа здания АО ТЭС	м2	256	

	Металлоконструкция кровли	тн	11,2	
--	---------------------------	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------

глав. спец ПТО

А.Хакимов