


"УТВЕРЖДАЮ"
АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОҚУРИЛИШ"
 Главный инженер
 Шухбердиев Н.К.

О проектах строительно монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производства товаров) АО "Узбекгидроэнергоқурилиш" по программе 2024год за 9 месяцев.

№	Наименование показателей	2024 год			9-месяцев		
		План	Факт	%	План	Факт	%
	В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергоқурилиш"	90 000,000	53 401,717	59,3	53 000,000	53 401,717	100,8
	Суп подряд		27 085,383	0,0		27 085,383	
	Собственным силами		26 316,334	0,0	53 000,000	26 316,334	49,7
1	АО "Узбекгидроэнергоқурилиш"	90 000,000	53 401,717	59,3		53 401,717	0,0
1.1.	Суп подряд		27 085,383	0,0		27 085,383	0,0
1.2.	Собственным силами	90 000,000	26 316,334	29,2	53 000,000	26 316,334	49,7
	ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО"	13 729,266	2 389,980	17,4	2 389,980	2 389,980	100,0
	Строительство Шахимардонской МГЭС на реке Коксу	2 389,980	2 389,980	100,0	2 389,980	2 389,980	100,0
	Укрепление плотины Чорбог ГЭС	11 339,286					
	ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ	76 270,734	51 011,737	66,9	50 610,020	51 011,737	100,8
	Самарканд теплотрасса (тендер)	19 523,119				0,000	0,0
	Фегана РК-3 ВПУУ (переходящий)	44 398,020	45 916,729	103,4	44 398,020	45 916,729	103,4
	Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрэн Ташкентской области	12 349,595	5 095,008	41,3	6 212,000	5 095,008	82,0
	Прочие объекты	0,000	0,000		0,0	0,000	0,0

В.и.о.Начальника ПТО  Алтибаев Б.

Главный бухгалтер  Джабаров Э.

Инженер ПТО  Мирсайтова Л.