

**Выполнение
АО "Узбекгидроэнергокурилиш" за 1 полугодие 2025 год
исполнительный аппарат**

(тыс. сум)

№	Наименование объекта	План на 2025 год	План	Факт	% исполнения
			1 полугодие	1 полугодие	
1	2	3	4	5	6
	ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО"	9 420 220	1 572 006	2 421 376	154,03
1	Рест-я строения в урочище Корасу Юкороочирчикского района Ташкентской области	1 572 006	1 572 006	1 572 006	100,00
2	Строительство микроГЭС на канале Бот-Бот в Булунгурском районе Самаркандской области	7 848 214		849 370	
	ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ	147 579 780	38 302 994	43 620 065	113,88
1	Самарканд теплотрасса	84 579 780	21 927 994	43 620 065	198,92
2	МЖКО Наманган	31 500 000	8 500 000		0,00
3	Ангренский угольный разрез Аппартак (переходящий)	31 500 000	7 875 000		0,00
	ВСЕГО:	157 000 000	39 875 000	46 041 441	115,46

ВрИО директора по экономике и финансам

Начальник ФЭО



Э. Джабаров

И.Кадыров