

"УТВЕРЖДАЮ"

АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"

Генеральный директор

Юсупов С.М.

о проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказание услуг и производство товаров)

АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе I-полугодие 2022 г.

тыс.сум (без НДС)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2022 год			I - полугодие		
			План	Факт	%	План	Факт	%
	<b>В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш"</b>	млн.сум	350 000,000	236 563,324	67,6	132 057,000	236 563,324	179,1
	Суп подряд	млн.сум	30 353,000	10 465,627	34,5	2 380,000	10 465,627	439,7
	Собственными силами	млн.сум	319 647,000	226 097,697	70,7	129 677,000	226 097,697	174,4
<b>1</b>	<b>АО "Узбекгидроэнергокурилиш"</b>	млн.сум	<b>204 400,000</b>	<b>172 352,636</b>	<b>84,3</b>	<b>74 754,000</b>	<b>172 352,636</b>	<b>230,6</b>
1.1.	Суп подряд	млн.сум	25 200,000	6 233,800	24,7	0,000	6 233,800	0,0
1.2.	Собственными силами	млн.сум	179 200,000	166 118,836	92,7	74 754,000	166 118,836	222,2
	Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте"	млн.сум	0,000	15 046,066	0,0	0,000	15 046,066	0,0
	Повышение безопасного функционирования Чарвакской ГЭС	млн.сум	0,000	746,930	0,0	0,000	746,930	0,0
	Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ)	млн.сум	34 000,000	6 107,548	18,0	34 000,000	6 107,548	18,0
	Перегораживающее сооружение на русле реки КАРАСУ в посёлке Янгибазар	млн.сум	0,000	3 738,056	0,0	0,000	3 738,056	0,0
	Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" ГЭС-1	млн.сум	30 000,000	8 301,216	27,7	2 159,000	8 301,216	384,5
	Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" ГЭС-10	млн.сум	25 000,000	5 880,961	23,5	3 071,000	5 880,961	191,5
	Общий СМР "Строительство котельной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей"	млн.сум	28 000,000	128 583,991	459,2	28 000,000	128 583,991	459,2
	Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области	млн.сум	43 000,000	3 947,867	9,2	4 524,000	3 947,867	87,3
	МЖКО город Бухара	млн.сум	10 000,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
	МЖКО город Андижан	млн.сум	26 000,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
	Объекты намерения	млн.сум	8 400,000	0,000	0,0	3 000,000	0,000	0,0
	Прочие объекты	млн.сум	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
<b>2</b>	<b>УП "Энергонисикликомонтаж"</b>	млн.сум	<b>21 600,000</b>	<b>3 580,075</b>	<b>16,6</b>	<b>12 200,000</b>	<b>3 580,075</b>	<b>29,3</b>
2.1	Суп подряд	млн.сум	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
2.2	Собственными силами	млн.сум	21 600,000	3 580,075	16,6	12 200,000	3 580,075	29,3
	Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ)	млн.сум	1 000,000	0,000	0,0	1 000,000	0,000	0,0
	Общий СМР "Строительство котельной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей"	млн.сум	0,000	474,279	0,0	0,000	474,279	0,0
	МЖКО город Бухара	млн.сум	10 000,000	0,000	0,0	4 750,000	0,000	0,0
	ГУП Ташиссиккуввати	млн.сум	4 000,000	723,042	18,1	2 200,000	723,042	32,9
	АО Тошкент Иссыклик маркази	млн.сум	2 000,000	2 300,278	115,0	1 100,000	2 300,278	209,1
	АО Тошкент ГЭС	млн.сум	500,000	0,000	0,0	275,000	0,000	0,0
	Туракуртон ИЭС курилиши	млн.сум	500,000	11,000	2,2	275,000	11,000	4,0
	Объекты намерения	млн.сум	3 600,000	0,000	0,0	2 600,000	0,000	0,0
	Прочие объекты	млн.сум	0,000	71,476	0,0	0,000	71,476	0,0
<b>3</b>	<b>УП "Гидромонтаж"</b>	млн.сум	<b>18 000,000</b>	<b>740,759</b>	<b>4,1</b>	<b>6 025,000</b>	<b>740,759</b>	<b>12,3</b>
3.1	Суп подряд	млн.сум	2 523,000	0,000	0,0	1 190,000	0,000	0,0
3.2	Собственными силами	млн.сум	15 477,000	740,759	4,8	4 835,000	740,759	15,3
	Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте"	млн.сум	0,000	54,127	0,0	0,000	54,127	0,0
	МЖКО город Андижан	млн.сум	4 000,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
	Янги Ангрен ИЭМ ЗШО-2	млн.сум	4 700,000	480,373	10,2	4 000,000	480,373	12,0
	Объекты намерения	млн.сум	9 300,000	206,259	2,2	2 025,000	206,259	10,2
	Прочие объекты	млн.сум	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
<b>4</b>	<b>УП "Махсуэнегромонтаж"</b>	млн.сум	<b>24 000,000</b>	<b>6 531,257</b>	<b>27,2</b>	<b>10 870,000</b>	<b>6 531,257</b>	<b>60,1</b>
4.1	Суп подряд	млн.сум	2 630,000	4 231,827	160,9	1 190,000	4 231,827	355,6
4.2	Собственными силами	млн.сум	21 370,000	2 299,430	10,8	9 680,000	2 299,430	23,8
	Строительство микроГЭС Янги-арык Наманган	млн.сум	1 720,000	772,048	44,9	1 720,000	772,048	44,9
	МЖКО город Наманган	млн.сум	2 000,000	4 279,194	214,0	2 000,000	4 279,194	214,0
	Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области	млн.сум	2 000,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
	Ремонт колледж при Талимаржон ТЭС	млн.сум	650,000	291,152	44,8	650,000	291,152	44,8
	АО ТЭС	млн.сум	0,000	1 188,864	0,0	0,000	1 188,864	0,0
	Объекты намерения	млн.сум	17 630,000	0,000	0,0	6 500,000	0,000	0,0
	Прочие объекты	млн.сум	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
<b>5</b>	<b>УП "Энергокурилишииндустрия"</b>	млн.сум	<b>82 000,000</b>	<b>53 358,597</b>	<b>65,1</b>	<b>28 208,000</b>	<b>53 358,597</b>	<b>189,2</b>
5.1	Суп подряд	млн.сум	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,0
5.2	Собственными силами	млн.сум	82 000,000	53 358,597	65,1	28 208,000	53 358,597	189,2

Начальник ПТО

Махсудов М.З.

Начальник ПЭО

Ким Е.Ю.