

"УТВЕРЖДАЮ"
АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"

Вр.И.О. Главного инженера
Алтибоев Б.Т.


о проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров)
АО "Узбекгидроэнергокурилиш" по программе 9 месяцев 2022 г.

млн.сум (без НДС)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 год | | | 9 месяцев | | |
|----------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | План | Факт | % | План | Факт | % |
| | ВСЕГО по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | млн.сум | 350 000,000 | 295 435,171 | 84,4 | 238 158,0 | 295 435,171 | 124,1 |
| | Суп подряд | млн.сум | 30 353,000 | 11 279,669 | 37,2 | 12 478,0 | 11 279,669 | 90,4 |
| | Собственным силами | млн.сум | 319 647,000 | 284 155,502 | 88,9 | 225 680,0 | 284 155,502 | 125,9 |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | млн.сум | 204 400,000 | 210 718,201 | 103,1 | 135 040,0 | 210 718,201 | 156,0 |
| 1.1. | Суп подряд | млн.сум | 25 200,000 | 7 538,979 | 29,9 | 10 200,0 | 7 538,979 | 73,9 |
| 1.2. | Собственным силами | млн.сум | 179 200,000 | 203 179,222 | 113,4 | 124 840,0 | 203 179,222 | 162,8 |
| | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | млн.сум | 0,000 | 15 046,066 | 0,0 | - | 15 046,066 | 0,0 |
| | Повышение безопасного функционирования Чарвакской ГЭС | млн.сум | 0,000 | 746,930 | 0,0 | - | 746,930 | 0,0 |
| | Строительство объекта "Бухоро сув иншооти" | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | 0,000 | 0,0 |
| | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ) | млн.сум | 0,000 | 11 006,437 | 0,0 | - | 11 006,437 | 0,0 |
| | Перегораживающее сооружение на русле реки КАРАСУ в посёлке Янгибазар | млн.сум | 0,000 | 3 813,293 | 0,0 | - | 3 813,293 | 0,0 |
| | Модернизация УП "Каскад Ташкентских ГЭС" ГЭС-1 | млн.сум | 30 000,000 | 18 343,855 | 61,1 | 21 254,0 | 18 343,855 | 86,3 |
| | Модернизация УП "Каскад Чирчикских ГЭС" ГЭС-10 | млн.сум | 25 000,000 | 17 404,594 | 69,6 | 21 256,0 | 17 404,594 | 81,9 |
| | Строительство микроГЭС Янги-арык Наманган | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | Общий СМР "Строительство котельной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей | млн.сум | 28 000,000 | 128 583,991 | 459,2 | 28 000,0 | 128 583,991 | 459,2 |
| | Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области | млн.сум | 43 000,000 | 3 947,867 | 9,2 | 22 415,0 | 3 947,867 | 17,6 |
| | МЖКО город Бухара | млн.сум | 10 000,000 | 0,000 | 0,0 | 2 127,0 | 0,000 | 0,0 |
| | МЖКО город Андижан | млн.сум | 26 000,000 | 0,000 | 0,0 | 1 986,0 | 0,000 | 0,0 |
| | Янги Ангрен ИЭМ ЗШО-2 | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | Ремонт колледж при Талимаржон ТЭС | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | ГУП Ташиесиккуввати | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | АО Тошкент Иссиклик маркази | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | АО Тошкент ТЭС | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | Туракургон ИЭС курилиши | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| | Объекты намерения | млн.сум | 8 400,000 | 0,000 | 0,0 | 4 002,0 | 0,000 | 0,0 |
| | Прочие объекты | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | 0,000 | 0,0 |
| | Строительство водоподготовительной установки на территории ГТУ-7МВт в рамках инвестиционного проекта ФЕРГАНА | млн.сум | 34 000,000 | 8 709,112 | 25,6 | 34 000,0 | 8 709,112 | 25,6 |
| | "Бустонлик тумани "Эшаккуприксой" осма куприги ва магистрал окова сув коллекторини реконструкция килиш" выполнение строительных работ | млн.сум | 0,000 | 2 247,014 | 0,0 | - | 2 247,014 | 0,0 |
| | Реконструкция кровли и фасадов 4-х этажного здания ООО "Узэнергоозлаш" | млн.сум | 0,000 | 869,040 | 0,0 | - | 869,040 | 0,0 |
| 2 | УП "Энергоисикликмонтаж" | млн.сум | 21 600,000 | 4 536,706 | 21,0 | 19 900,0 | 4 536,706 | 22,8 |
| 2.1 | Суп подряд | млн.сум | 0,000 | 577,220 | 0,0 | - | 577,220 | 0,0 |
| 2.2 | Собственным силами | млн.сум | 21 600,000 | 3 959,486 | 18,3 | 19 900,0 | 3 959,486 | 19,9 |
| | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ) | млн.сум | 1 000,000 | 0,000 | 0,0 | 1 000,0 | - | 0,0 |
| | Общий СМР "Строительство котельной РК-1 микрорайонов 1-3 г. Намангана и реконструкция тепловых сетей | млн.сум | 0,000 | 474,279 | 0,0 | - | 474,279 | 0,0 |
| | МЖКО город Бухара | млн.сум | 10 000,000 | 0,000 | 0,0 | 9 000,0 | - | 0,0 |
| | ГУП Ташиесиккуввати | млн.сум | 4 000,000 | 3 167,710 | 79,2 | 3 600,0 | 3 167,710 | 88,0 |
| | АО Тошкент Иссиклик маркази | млн.сум | 2 000,000 | 812,240 | 40,6 | 1 800,0 | 812,240 | 45,1 |
| | АО Тошкент ТЭС | млн.сум | 500,000 | 0,000 | 0,0 | 450,0 | - | 0,0 |
| | Туракургон ИЭС курилиши | млн.сум | 500,000 | 11,000 | 2,2 | 450,0 | 11,000 | 2,4 |
| | Объекты намерения | млн.сум | 3 600,000 | 71,477 | 2,0 | 3 600,0 | 71,477 | 2,0 |
| | Прочие объекты | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| 3 | УП "Гидромонтаж" | млн.сум | 18 000,000 | 2 571,895 | 14,3 | 9 690,0 | 2 571,895 | 26,5 |
| 3.1 | Суп подряд | млн.сум | 2 523,000 | 0,000 | 0,0 | 128,0 | 0,000 | 0,0 |
| 3.2 | Собственным силами | млн.сум | 15 477,000 | 2 571,895 | 16,6 | 9 562,0 | 2 571,895 | 26,9 |
| | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | млн.сум | 0,000 | 54,127 | 0,0 | - | 54,127 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | Янги Ангрен ИЭМ ЗШО-2 | млн.сум | 4 700,000 | 0,000 | 0,0 | 4 700,0 | | 0,0 |
| | Объекты намерения | млн.сум | 9 300,000 | 2 517,768 | 27,1 | 2 990,0 | 2 517,768 | 84,2 |
| | МЖКО город АНДИЖАН | млн.сум | 4 000,000 | 0,000 | 0,0 | 2 000,0 | | |
| | Прочие объекты | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | | 0,0 |
| 4 | УП "Махусэнергомонтаж" | млн.сум | 24 000,000 | 7 011,257 | 29,2 | 17 850,0 | 7 011,257 | 39,3 |
| 4.1 | Суп подряд | млн.сум | 2 630,000 | 3 163,470 | 120,3 | 2 150,0 | 3 163,470 | 147,1 |
| 4.2 | Собственным силами | млн.сум | 21 370,000 | 3 847,787 | 18,0 | 15 700,0 | 3 847,787 | 24,5 |
| | Модернизация УП "Каскад Кадирынских ГЭС" (ГЭС-3) | | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | | 0,0 |
| | УП "Шахриханский ГЭС ЮФК" Андижан | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | | 0,0 |
| | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 (ВПУ) | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | | 0,0 |
| | Строительство микроГЭС Янги-арык Наманган | млн.сум | 1 720,000 | 1 888,048 | 109,8 | 1 720,0 | 1 888,048 | 109,8 |
| | МЖКО город Наманган | млн.сум | 2 000,000 | 2 672,487 | 133,6 | 2 000,0 | 2 672,487 | 133,6 |
| | Строительства канала "Фориш" на Форижском районе Джиззакской области | млн.сум | 2 000,000 | 472,071 | 23,6 | 1 000,0 | 472,071 | 47,2 |
| | Ремонт колледж при Талимаржон ТЭС | млн.сум | 650,000 | 15,129 | 2,3 | 650,0 | 15,129 | 2,3 |
| | Каскад Кадирынских ГЭС | млн.сум | 0,000 | 222,400 | 0,0 | - | 222,400 | 0,0 |
| | АО ТЭС | млн.сум | 0,000 | 134,428 | 0,0 | - | 134,428 | 0,0 |
| | МГЭС Чортук | млн.сум | 0,000 | 377,224 | 0,0 | - | 377,224 | 0,0 |
| | Чодаксой Наманган | млн.сум | 0,000 | 458,318 | 0,0 | - | 458,318 | 0,0 |
| | Объекты намерения | млн.сум | 17 630,000 | 771,152 | 4,4 | 12 480,0 | 771,152 | 6,2 |
| | Прочие объекты | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | | 0,0 |
| 5 | УП "Энергокурлишһиндустрия" | млн.сум | 82 000,000 | 70 597,112 | 86,1 | 55 678,0 | 70 597,112 | 126,8 |
| 5.1 | Суп подряд | млн.сум | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - | 0,000 | 0,0 |
| 5.2 | Собственным силами | млн.сум | 82 000,000 | 70 597,112 | 86,1 | 55 678,0 | 70 597,112 | 126,8 |

Начальник ПТО



И.Лактионов